

A

Universidade Federal do Ceará

Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental

Coordenadoria de Projetos e Obras


Divisão de Obras

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta solicitar aditivo de prazo de execução de obra de 90 (noventa) dias, pelos fatos e argumentos abaixo, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020, relativo ao serviço de Contratação de obra de Construção da 3ª Etapa do Laboratório de Eficiência Elétrica em Força Motriz – LAMOTRIZ do Campus do Pici/UFC:

- 1- Apesar da Ordem de Serviço para início da obra ter sido assinada no dia 01/02/2021, o acesso ao prédio só foi possível a partir do dia 19/02/2021 quando foi realizada a limpeza da vegetação do entorno e também disponibilizada a cópia da chave à empresa pelo Prof. Wilkley, subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
- 2- O início da obra coincidiu com o período de chuvas intensas e frequentes, o que impactou a realização do serviço de revisão da cobertura, necessário para a continuidade aos serviços internos.
- 3- A fiscalização identificou a necessidade de verificação do dimensionamento do projeto de esgoto, no que se refere à fossa-sumidouro, identificando a necessidade de atualização de projeto.
- 4- Ainda houve a necessidade de detalhamentos do projeto de arquitetura, no que toca os ajustes necessários à acessibilidade nos banheiros.
- 5- Diante disso, ainda temos o cenário atual de pandemia, agravada com o decreto do lockdown, que dificulta o atendimento dos fornecedores, além de afetar a disponibilidade dos materiais no mercado e, em consequência, a aquisição dos materiais necessários ao projeto e prazo de entrega destes dentro do prazo.

Fortaleza, 28 de abril de 2021.



FERRARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
JOÃO TOMAZ RODRIGUES NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CNPJ: 16.552.800/0001-55