

A

Universidade Federal do Ceará

Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental

Coordenadoria de Projetos e Obras


Divisão de Obras

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta solicitar aditivo de prazo de execução de obra de 30 (trinta) dias, pelos fatos e argumentos abaixo, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº **23/2020**, relativo ao serviço de **Contratação de obra de Construção da 3ª Etapa do Laboratório de Eficiência Elétrica em Força Motriz – LAMOTRIZ do Campus do Pici/UFC**:

- 1- Dificuldades para aquisição das máquinas no mercado;
- 2- Demais interligações para entrega do prédio em perfeito funcionamento, como ligação de água, alimentação do QFAC,

Fortaleza, 30 de novembro de 2021.



FERRARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Ramon Collyer Prado
CPF. 986.167.303-20
RG. 2001002171235
Sócio Administrador

A

Universidade Federal do Ceará

Superintendência de Infra Estrutura e Gestão Ambiental

Coordenadoria de Obras e Projetos


MODALIDADE DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 23/2020

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: LABORATÓRIO DE EFICIÊNCIA ELÉTRICA EM FORÇA MOTRIZ - LAMOTRIZ (3ª ETAPA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Executado	MÊS 2	Executado	MÊS 3	Executado	MÊS 4	Executado
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.623,67	8,29%	0,00%	8,29%	28,39%	8,29%	0,00%	8,29%	0,00%
			6.683,70	-	6.683,70	22.889,73	6.683,70	-	6.683,70	-
002	MOVIMENTO DE TERRA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	6.442,21	12,50%	0,00%	12,50%	15,79%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%
			805,28	-	805,28	1.017,54	805,28	-	805,28	-
003	SUPERESTRUTURA	4.351,68	0,00%	0,00%	54,52%	54,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	2.372,54	2.378,62	-	-	-	-
004	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	2.436,47	0,00%	0,00%	40,00%	31,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	974,59	760,92	-	-	-	-
005	PISOS	34.063,46	0,00%	0,00%	12,00%	10,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	4.087,62	3.694,22	-	-	-	-
006	REVESTIMENTO	2.804,47	20,00%	0,00%	28,96%	48,96%	12,76%	0,00%	12,76%	0,00%
			560,89	-	812,11	1.373,00	357,87	-	357,87	-
007	FORRO	26.906,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,86%	0,00%	13,86%	0,00%
			-	-	-	-	3.730,52	-	3.730,52	-
008	PINTURA	40.617,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,60%	0,00%	19,60%	0,00%
			-	-	-	-	7.961,68	-	7.961,68	-

009	COBERTURA	3.451,23	5,00%	0,00%	9,99%	14,99%	21,25%	0,00%	21,25%	0,00%
			172,56	-	344,64	517,20	733,51	-	733,51	-
010	ESQUADRIAS	10.342,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,73%	0,00%	14,73%	0,00%
			-	-	-	-	1.522,96	-	1.522,96	-
011	VIDROS	2.161,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
012	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.577,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%
			-	-	-	-	1.072,24	-	1.072,24	-
013	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	29.569,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
014	INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICA	9.752,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
015	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	15.727,58	0,00%	0,00%	3,06%	3,06%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	480,97	480,97	1.572,76	-	-	-
016	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	37.025,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
017	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.322,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,61%	0,00%	16,61%	0,00%
			-	-	-	-	385,58	-	385,58	-
018	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.115,67	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
019	EQUIPAMENTOS	51.632,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-
020	Benefícios e despesas Indiretas (BDI)	94.357,69	5,00%	0,00%	5,21%	10,21%	8,54%	0,00%	8,54%	0,00%
			4.717,88	-	4.916,63	8.867,45	8.055,74	-	8.055,74	-
		470.281,17	R\$ 12.940,32	R\$ -	R\$ 21.478,07	R\$ 41.979,65	R\$ 32.881,83	R\$ -	R\$ 31.309,07	R\$ -
			R\$ 12.940,32	R\$ -	R\$ 34.418,39	R\$ 41.979,65	R\$ 67.300,21	R\$ 41.979,65	R\$ 98.609,28	R\$ 41.979,65

Fortaleza, 30 de novembro de 2021.


 FERRARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
 Ramon Collyer Prado
 CPF. 986.167.303-20
 RG. 2001002171235
 Sócio Administrador

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (ATUALIZADO)

MÊS 5	Executado	MÊS 6	Executado	MÊS 7	Executado	MÊS 8	Executado	MÊS 9	Executado
8,29%	0,00%	8,29%	27,91%	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24%	9,97%
6.683,70	-	6.683,70	22.502,88	6.683,70	-	-	-	6.643,39	8.036,05
12,50%	0,00%	12,50%	61,37%	6,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,69%
805,28	-	805,28	3.953,73	441,29	-	-	-	-	301,98
0,00%	0,00%	11,99%	11,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	521,77	515,89	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	53,40%	62,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	1.301,07	1.514,92	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,68%	56,80%
-	-	-	614,34	-	-	-	-	14.877,45	19.348,90
12,76%	0,00%	12,76%	51,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
357,87	-	357,87	1.431,47	0,00	-	-	-	-	-
13,86%	0,00%	13,86%	55,46%	22,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,54%
3.730,52	-	3.730,52	14.922,06	5.992,12	-	-	-	-	11.984,25
19,60%	0,00%	19,60%	78,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	19,92%
7.961,68	-	7.961,68	31.846,72	-	-	-	-	341,18	8.091,89

21,25%	0,00%	21,25%	85,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
733,51	-	733,51	2.934,03	0,00	-	-	-	-	-	-
14,73%	0,00%	14,73%	58,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%
1.522,96	-	1.522,96	6.091,85	-	-	-	-	-	207,88	208,21
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,50%	0,00%	12,50%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
1.072,24	-	1.072,24	4.288,97	2.144,48	-	-	-	-	-	4.288,97
0,00%	0,00%	7,15%	28,59%	7,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	35,06%
-	-	2.113,32	8.453,26	2.285,71	-	-	-	-	5.375,70	10.365,64
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	64,42%	64,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,37%	19,61%
-	-	10.131,71	10.132,45	-	-	-	-	-	1.316,40	3.084,50
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,61%	0,00%	16,61%	66,42%	9,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,21%
385,58	-	385,58	1.542,30	213,86	-	-	-	-	-	213,90
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,73%	58,53%
-	-	-	-	1.067,35	-	-	-	-	1.475,08	4.165,05
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,54%	0,00%	7,00%	34,15%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,15%	21,61%
8.055,74	-	6.605,04	29.657,48	4.717,88	-	-	-	-	17.125,92	18.769,92
R\$ 31.309,07	R\$ -	R\$ 43.926,23	R\$ 140.402,35	R\$ 23.546,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.363,00	R\$ 88.859,25
R\$ 129.918,35	R\$ 41.979,65	R\$ 173.844,58	R\$ 182.382,00	R\$ 197.390,98	R\$ 182.382,00	R\$ 197.390,98	R\$ 182.382,00	R\$ 182.382,00	R\$ 244.753,98	R\$ 271.241,24

--	--	--	--	--

MÊS 10	Executado	MÊS 11	Executado	TOTAL PARCELA
0,00%	0,00%	33,73%	0,00%	100,00%
-	-	27.195,01	-	80.623,67
0,00%	0,00%	18,15%	0,00%	100,00%
-	-	1.168,96	-	6.442,21
0,00%	0,00%	33,49%	0,00%	100,00%
-	-	1.457,17	-	4.351,68
0,00%	0,00%	6,60%	0,00%	100,00%
-	-	160,81	-	2.436,47
13,78%	0,00%	30,55%	0,00%	100,00%
4.693,94	-	10.406,00	-	34.063,46
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	0,00	-	2.804,47
22,27%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.992,04	-	0,00	-	26.906,31
19,08%	0,00%	1,67%	0,00%	100,00%
7.749,77	-	678,62	-	40.617,23



0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	0,00	-	3.451,23
0,00%	0,00%	39,09%	0,00%	100,00%
-	-	4.042,38	-	10.342,44
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
-	-	2.161,66	-	2.161,66
25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.144,48	-	0,01	-	8.577,92
30,59%	0,00%	36,36%	0,00%	100,00%
9.045,24	-	10.750,38	-	29.569,28
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
-	-	9.752,76	-	9.752,76
1,25%	0,00%	12,91%	0,00%	100,00%
196,59	-	2.029,66	-	15.727,58
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
-	-	37.025,24	-	37.025,24
0,00%	0,00%	24,37%	0,00%	100,00%
-	-	565,80	-	2.322,00
22,80%	0,00%	41,47%	0,00%	100,00%
1.622,37	-	2.950,62	-	7.115,67
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
-	-	51.632,20	-	51.632,20
0,00%	0,00%	34,03%	0,00%	100,00%
-	-	32.106,59	-	94.357,69
R\$ 31.444,44	R\$ -	R\$ 194.083,86	R\$ -	
R\$ 276.198,41	R\$ 271.241,24	R\$ 470.282,27	R\$ 271.241,24	R\$ 470.281,17