



Fortaleza, 10 de março de 2021.

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – PROLAD
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CCONV
DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS, ATAS E CONVÊNIOS – DGCAC

Referente: Solicitação de aditivo de prazo de execução da obra
Contrato nº 58/2020 UFC

IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número **05.263.842/0001-50**, com sede na Rua Dr. Gilberto Studart, 55, Sala 1105 – Cocó – Fortaleza-CE, por intermédio do seu representante legal, o Sr. Iramilton Gurjão Cardoso - Engº Civil RNP: 0602759021/CE e CPF: 438.413.333-20, vem pelo presente solicitar um **ACRÉSCIMO DE 60 DIAS** no prazo de execução da obra de reforma da biblioteca do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design - Campus Universitário do Benfica - Fortaleza-CE.

Devido a pandemia causada pelo COVID-19 existe um déficit no fornecimento de insumos no comércio acarretando em maiores prazos para que os fornecedores atendam a demanda do mercado. Essa questão foi observada na compra do piso vinílico especificado pela contratante para a obra de Reforma da Biblioteca de Arquitetura, que por não ser encontrado no mercado local para pronta entrega é vendido através de encomendas e fabricado conforme a procura.

Em virtude desse fato, é necessário esse acréscimo do prazo de execução da obra para que os insumos necessários para a conclusão da reforma sejam fornecidos e os serviços finalizados.

Certos de Vossa Compreensão,



IGC
EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA
CNPJ: 05.263.842/0001-50
Iramilton Gurjão Cardoso
Engº CIVIL CREA 11.590-0
SÓCIO ADMINISTRADOR

IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
05.263.842/0001-50